УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО "РЭС-Энерго"

_____ С.Г. Некряченко
"_____" января 2023 г.

ГРАФИК
ремонтов ЛЭП, основного электротехнического оборудования и технического обслуживания объектов в управлении и ведении
ООО "РЭС-Энерго" за май 2023 года

№№ п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	АВГ (ч)	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
					Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раскопка места повреждения КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Кугеси" до РП-10 "АТП-2" п. Кугеси				02.05.2023	02.05.2023					Никитин А.Н.
2	Откачка воды с кабельной траншеи, монтаж кабельной вставки, соединительных муфт на кабеле КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Кугеси" до РП-10 "АТП-2" п. Кугеси				03.05.2023	03.05.2023					Никитин А.Н.
3	Покрытие кабельных муфт и кабеля КЛ-10 кВ кирпичом,засыпка их песком и грунтом РП -10 "АТП-2" п. Кугеси				04.05.2023	04.05.2023					Никитин А.Н.
4	Замена предохранителей на ПКУ линии 208 от ПС 110/10 кВ "Кугеси" до ТП "Стройсервис" ВЛ-10 кВ п.Кугеси				04.05.2023	04.05.2023					Никитин А.Н.
5	Рассыпка торфа по кабельной трассе КЛ-6 кВ от РП-57 до ТП г.Чебоксары ул. З.Яковлевой				05.05.2023	05.05.2023					Никитин А.Н.
6	Фазировка КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ "Кугеси" до РП-10 "АТП-2" п. Кугеси				05.05.2023	05.05.2023					Никитин А.Н.
7	Расчистка охранной зоны ВЛ-110 кВ "Чебоксарская ТЭЦ-2- ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат" п. Кугеси				10.05.2023	10.05.2023					Никитин А.Н.
8	Контрольная проверка электрических счетчиков РП -10 "АТП-2" п. Кугеси				11.05.2023	11.05.2023					Никитин А.Н.
9	Расчистка охранной зоны ВЛ-6 кВ от яч.36 ПС 35/6 "Порт" до КТП-32 г. Новочебоксарск				11.05.2023	11.05.2023					Никитин А.Н.
10	Ремонт ВЛ-6 кВ от яч.11 ПС 35/6 кВ "Уржумка" до ТП СНТ "Энергия-2" п .Уржумка				12.05.2023	12.05.2023					Никитин А.Н.
11	Техническое обслуживание ШР-110 трансформатора №2.Расчистка охранной зоны ВЛ-110 кВ ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат" п. Кугеси				16.05.2023	16.05.2023					Никитин А.Н.
12	Замена двух трансформаторов тока на секционном выключателе ЦРП-6 кВ г. Чебоксары				16.05.2023	16.05.2023					Никитин А.Н.
13	Раскопка места повреждения кабеля КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП ЧДСК г. Новочебоксарск				17.05.2023	17.05.2023					Никитин А.Н.
14	Демонтаж вакуумного выключателя яч. 31 РУ-6 кВ РП-2 мкр. "Садовый"				17.05.2023	17.05.2023					Никитин А.Н.
15	Монтаж двух соединительных, одной концевой муфт, кабельной вставки на кабеле КЛ-10 кВ яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП ЧДСК г. Новочебоксарск				19.05.2023	19.05.2023					Никитин А.Н.
16	Техническое обслуживание трнсформаторов № 1, 2 ТП-9 мкр. "Садовый"				23.05.2023	23.05.2023					Никитин А.Н.
17	Определение места повреждения кабеля КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП "ЧДСК" с прожигом г. Новочебоксарск				23.05.2023	23.05.2023					Никитин А.Н.
18	Раскопка места повреждения КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП "ЧДСК" г. Новочебоксарск				24.05.2023	24.05.2023					Никитин А.Н.
19	Ремонт трансформатора №2 (трещина в баке) ТП-9 мкр. "Садовый"				24.05.2023	24.05.2023					Никитин А.Н.
20	Контрольная проверка электрических счетчиков д.1 к.1 по ул. Дементьева мкр. "Садовый"				24.05.2023	24.05.2023					Никитин А.Н.
21	Раскопка места повреждения КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП "ЧДСК" г. Новочебоксарск				25.05.2023	25.05.2023					Никитин А.Н.
22	Прокладка кабельной вставки, монтаж двух соединительных муфт на кабеле КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП "ЧДСК" г. Новочебоксарск				26.05.2023	26.05.2023					Никитин А.Н.
23	Покрытие кабельных муфт и кабеля кирпичом,засыпка их песком и грунтом на кабеле КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник до РТП "ЧДСК" г. Новочебоксарск				29.05.2023	29.05.2023					Никитин А.Н.
24	Покос травы и обработка гирбицидом территории ОРУ-35 ПС 35/6 кВ "НЗСМ" г. Новочебоксарск				29.05.2023	29.05.2023					Никитин А.Н.
25	Раскопка места повреждения КЛ-10 кВ от яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник" до РТП "ЧДСК" г. Новочебоксарск				30.05.2023	30.05.2023					Никитин А.Н.
26	Подсоединение КЛ-10 кВ в яч.36 ПС 110/10 кВ "Спутник". Включение КЛ-10 кВ. Фазировка кабельной линии г. Новочебоксарск				31.05.2023	31.05.2023					Никитин А.Н.

Начальник ЭТС ООО "РЭС-Энерго" А.Н. Никитин