УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО "РЭС-Энерго"

_____ С.Г. Некряченко
"_____" января 2023 г.

ГРАФИК
ремонтов ЛЭП, основного электротехнического оборудования и технического обслуживания объектов в управлении и ведении
ООО "РЭС-Энерго" за август 2023 года

№№ п.п.	Наименование ВЛ, ПС и номенклатура	Ед.изм.	АВГ (ч)	Объем работ	Планируемое время			Норм. прод. суток	Срок службы	Примечание	Исполнитель
					Начало	Окончан.	Продолж.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фазировка кабеля КЛ-10 кВ между яч.12 РП-3 до яч 4 РУ-10 кВ ТП-8 мкр. "Садовый"				01.08.2023	01.08.2023					Никитин А.Н.
2	Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ, замена участка линии провода А на СИП д. Вурманкасы Чебоксарского р-на				03.08.2023	03.08.2023					Никитин А.Н.
3	Фазировка кабеля КЛ-10 кВ между яч.11 РП-3 до яч.3 РУ-10 кВ ТП-8 мкр. "Садовый"				04.08.2023	04.08.2023					Никитин А.Н.
4	Контрольная проверка электрических счетчиков котельной мкр. "Садовый"				07.08.2023	07.08.2023					Никитин А.Н.
5	Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ яч.36. ПС 110/6 кВ "Порт" г. Новочебоксарск				10.08.2023	10.08.2023					Никитин А.Н.
6	Засыпка песком участка кабельной трассы КЛ-10 кВ после ремонта яч.37 ПС 110/35/10 кВ "Спутник" в сторону ТП-8 г. Новочебоксарск				10.08.2023	10.08.2023					Никитин А.Н.
7	Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ яч.45 ПС 110/35/10 кВ "Спутник" г. Новочебоксарск				11.08.2023	11.08.2023					Никитин А.Н.
8	Демонтаж предохранителей и монтаж шин в яч. 2 РУ-10 кВ ТП-853 мкр. "Садовый"				11.08.2023	11.08.2023					Никитин А.Н.
9	Демонтаж предохранителей и монтаж шин в яч. 5 РУ-10 кВ ТП-853 мкр. "Садовый"				14.08.2023	14.08.2023					Никитин А.Н.
10	Демонтаж предохранителей и монтаж шин в яч. 5 РУ-10 кВ ТП-8 мкр. "Садовый"				14.08.2023	14.08.2023					Никитин А.Н.
11	Установка петли на входной двери РУ-10 кВ ТП-8 мкр. "Садовый"				15.08.2023	15.08.2023					Никитин А.Н.
12	Поиск места повреждения на ВЛ-10 кВ в пос."Уржумка" г. Новочебоксарск				15.08.2023	15.08.2023					Никитин А.Н.
13	Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ яч.45 ПС 110/35/10 кВ "Спутник" г. Новочебоксарск				17.08.2023	17.08.2023					Никитин А.Н.
14	Раскопка места повреждения, монтаж кабельной вставки и трех соединительных муфт на кабелях КЛ-6 кВ от РП-37 до РП-2 мкр. "Благовещенский"				17.08.2023	17.08.2023					Никитин А.Н.
15	Замена масла трансформатора №1 ПС 35/6 кВ "НЗСМ" г. Новочебоксарск				18.08.2023	18.08.2023					Никитин А.Н.
16	Поверка трансформаторов тока ТП-8,ЦРП-1 ДСК г. Новочебоксарск				22.08.2023	22.08.2023					Никитин А.Н.
17	Поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат" пос. Кугеси				23.08.2023	23.08.2023					Никитин А.Н.
18	Покраска трансформатора 4000 кВА №1 ПС 35/6 кВ "НЗСМ" г. Новочебоксарск				24.08.2023	24.08.2023					Никитин А.Н.
19	Текщий ремонт ТСН-1 ПС 35/6 кВ "НЗСМ" г. Новочебоксарск				28.08.2023	28.08.2023					Никитин А.Н.
20	Демонтаж предохранителей, монтаж шин в яч.1,8 РУ-10 кВ ТП-5.1 мкр. "Садовый"				28.08.2023	28.08.2023					Никитин А.Н.
21	Покраска входных дверей, восстановление диспетчерских наименований, установка решеток на трансформаторных подстанциях мкр. "Садовый"				29.08.2023	31.08.2023					Никитин А.Н.

Начальник ЭТС ООО "РЭС-Энерго" А.Н. Никитин