Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" на февраль 2024 года

Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
г.Чебоксары ГПП-2	ЗРУ-6 кВ ГПП-2	с отключением		Текущий ремонт МВ яч.408 секции 4 ЗРУ-6 кВ	ТР		1 дн	01.02.2024	01.02.2024
К.п "Тихая Слобода"	ВЛ-0,4 кВ	без отключения		Установка информационных табличек на опорах ВЛ-0,4 кВ	ТО		1 дн	01.02.2024	01.02.2024
г. Чебоксары мкр. Садовый	ТП-854	с отключением		Демонтаж предохранителей, ошиновка в яч.2 РУ-10 кв	ТР		1 дн	02.02.2024	02.02.2024
г. Чебоксары мкр. Садовый	Подстанции	без отключения		Установка вентиляционных решеток на подстанциях	ТО		1 дн	02.02.2024	02.02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ОРУ-35 кВ	с отключением		Монтаж крепления предохранителей ,замена опорных изоляторов	ТР		1 дн	05.02.2024	05.02.2024
д. Синьялы Чебоксарского р-на	КТП-250 "Синьялы"	без отключения		Измерение сопротивления контура заземления ТП	ТР		0,5 дн	06.02.2024	06.02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ОРУ-35 кВ	с отключением		Изготовление креплений для предохранителей	ТР		1 дн	06.02.2024	06.02.2024
г. Чебоксары мкр. Садовый	Подстанции	без отключения		Установка вентиляционных решеток на подстанциях	ТО		4 дн	06.02.2024	28.02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ОРУ-35 кВ	с отключением		Монтаж крепления предохранителей ,замена опорных изоляторов, ошиновка	ТР		1 дн	07.02.2024	07.02.2024
г.Чебоксары ГПП-2	ЗРУ-6 кВ ГПП-2	с отключением		Текущий ремонт МВ яч.202 секции 2 ЗРУ-6 кВ	ТР		1 дн	07.02.2024	07.02.2024
г.Н.Чебоксарск ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Установка ж/б опор ВЛ-35 кВ на отпайке на ПС 35/6 кВ "НЗСМ"			1 дн	08.02.2024	08,02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ЛР-35 кВ	с отключением		Наладка ЛР-35, ЗН-35 Т-1. В\в испытание ошиновки Т-1	ТР		1 дн	13.02.2024	13.02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ОРУ-35 кВ	с отключением		Замена изоляторов 6 кВ на шинном мосту трансформатора №1	ТР		1 дн	14.02.2024	14.02.2024
г.Н.Чебоксарск ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Изготовление хомутов для ВЛ-35 кВ "Порт"	ТР		2 дн	15.02.2024	16.02.2024
г. Н.Чебоксарск ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	ОРУ-35 кВ	с отключением		Демонтаж трансформатора и коммутационного оборудования, использованного для сушки обмоток	ТР		1 дн.	19.02.2024	19.02.2024
г.Н.Чебоксарск ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Монтаж проводов ВЛ-35 кВ между опорой №13 и ПС 35,6 кВ "НЗСМ"	ТР		1 дн	20.02.2024	20.02.2024
г.Чебоксары ГПП-2	ОПУ	без отключения		Демонтаж системы отопления			2 дн	22.02.2024	26.02.2024
К.п "Тихая Слобода"	ВЛ-0,4 кВ	без отключения		Вывеска плакатов на опрах ВЛ-0,4 кВ			1 дн	26.02.2024	26.02.2024
г.Чебоксары мкр Благовещенский	РП-2	с отключением		Замена предохранителей 0,4 кВ	ТО		0,5 дн	29.02.2024	29.02.2024