Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" на август 2024 года

Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
г.Чебоксары	ТП-9А мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	01.08.2024	01.08.2024
г.Чебоксары	ТП-11 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	05.08.2024	05.08.2024
г.Чебоксары	ТП-12 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	06.08.2024	06.08.2024
г.Чебоксары	ТП-12 мкр."Садовый"	с отключением		Наладка Линейного разъединителя в яч. 6 секции 2	ТО		1 дн	06.08.2024	06.08.2024
г.Чебоксары	СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Замена опор по ул. №11	ТР		1 дн	07.08.2024	07.08.2024
г.Чебоксары	СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Замена опор по ул. №10	ТР		1 дн	08.08.2024	08.08.2024
г.Чебоксары	СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Замена опор по ул. №9	ТР		1 дн	09.08.2024	09.08.2024
г.Чебоксары	ТП-9 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	12.08.2024	12.08.2024
г.Чебоксары	ТП-9 мкр."Садовый", Трансформатор №1	с отключением		Демонтаж трансфрматора №1	КР		1 дн	13.08.2024	13.08.2024
г.Чебоксары	СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Замена опор ВЛ-0,4 кВ	ТР		2 дн	13.08.2024	14.08.2024
г.Н.Чебоксарск	КЛ 10 кВ от ПС Спутник яч. 37 до ТП-8 РУ-10 кВ яч.1	с отключением		Закопка трассы КЛ 10 кВ от ПС Спутник яч. 37 до ТП-8 РУ-10 кВ яч.1	ТР		1 дн	14.08.2024	14.08.2024
г.Чебоксары	ТП-6 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	15.08.2024	15.08.2024
г.Чебоксары	ТП-8 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	15.08.2024	15.08.2024
г.Чебоксары	СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Монтаж повторного заземления	ТР		1 дн	16.08.2024	16.08.2024
г.Чебоксары	мкр."Садовый"	с отключением		Замена ламп в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ	ТО		1 дн	19.08.2024	19.08.2024
г.Чебоксары	ТП-3 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	20.08.2024	20.08.2024
г.Чебоксары	ТП-853 мкр."Садовый"	с отключением		ТО трансформатора №1,2 ТМГ-1000/10	ТО		1 дн	20.08.2024	20.08.2024
г.Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	без отключения		Расчистка охранной зоны, дробление деревьев и кустарников	ТО		2 дн	21.08.2024	21.08.2024
г. Козловка	ВЛ-6 кВ	с отключением		Расчистка охранной зоны ВЛ-10 кВ, дробление деревьев и устарников	ТО		2 дн	22.08.2024	23.08.2024
г.Чебоксарск	РП-37 Благовещенский	с отключением		Замена предохранителей ТСН-1	ТР		0,5 дн	23.08.2024	23.08.2024
пос. Кугеси	ВЛ-10 кВ Л-109 от ТП-1 "Стройсервис"	с отключением		Замена дефектных изоляторов на оп. №3 ф. В	ТР		1 дн	26.08.2024	26.08.2024
г.Чебоксары	мкр."Садовый"	с отключением		Чистка кабельного этажа в ТП	ТО		4 дн	26.08.2024	29.08.2024
г.Н.Чебоксарск	ТП-8 "ДСК"	с отключением		Монтаж приборов учета в РУ-10 кВ яч. №8	ТР		1 дн	27.08.2024	27.08.2024
г. Чебоксары	ВЛ-110 кВ "Тракторная 3 отпайка Кугеси-2"	без отключения		Замена дефектных изоляторов на оп. №43-70	ТР		1 дн	27.08.2024	27.08.2024
г.Н.Чебоксарск	ТП-8 "ДСК"	с отключением		Монтаж крепления для предохранителей в РУ-10 кВ яч. №8	ТР		1 дн	28.08.2024	28.08.2024
г.Чебоксарск	КЛ 6 кВ от ТП-92 яч. 4 до ТП-737	с отключением		Закопка КЛ 6 кВ от ТП-92 яч. 4 до ТП-737	ТР		1 дн	30.08 2024	30.08.2024