Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" на ноябрь 2024 года

Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
г. Чебоксары	КЛ-6 кВ от яч. 422 ПС 110 Стрелка до яч. 8 РП-37	с отключением		Монтаж кабельной вставки КЛ-6 кВ от яч. 422 ПС 110 Стрелка до яч. 8 РП-37	ТР		1 дн	01.11.2024	01.11.2024
г. Чебоксары	ТП-3 мкр. "Садовый"	с отключением		Текущий ремонт ячейки №2.	ТР		1 дн	02.11.2024	02.11.2024
г. Чебоксары	КЛ-6 кВ от яч. 422 ПС 110 Стрелка до яч. 8 РП-37	с отключением		Закопка трассы КЛ-6 кВ от яч. 422 ПС 110 Стрелка до яч. 8 РП-37	ТР		1 дн	02.11.2024	02.11.2024
г. Н.Чебоксарск	КЛ-10 кВ от яч.36 ПС Спутник до яч. 11 РП "ЧДСК РАФФ+"	с отключением		Раскопка траншеи для обнаружения места повреждения КЛ 10 кВ от яч. 36 Спутник	ТР		4 дн	05.11.2024	12.11.2024
г. Чебоксары	ТП-3 мкр. "Садовый"	с отключением		Текущий ремонт ячейки №5.	ТР		1 дн	06.11.2024	06.11.2024
г.Чебоксары	Кабельная эстакада по ул. Текстильщиков	без отключения		Расчистка охранной зоны, дробление веток и кустарников	ТО		1 дн	07.11.2024	07.11.2024
г.Чебоксарск	РП-37 Благовещенский	с отключением		Замена предохранителей в ячейке №11	ТР		0,5 дн	08.11.2024	08.11.2024
г.Н.Чебоксарск	ВЛ-0,4 СТ "Мичуринец"	без отключения		Нанесение нумерации на опорах ВЛ-0,4 кВ	ТО		1 дн	08.11.2024	08.11.2024
СНТ 40лет Победы	ВЛ-0,4 кВ	с отключением		Ремонт оплавленных, обгоревших проводов ВЛ-0,4 кВ в СНТ "40 лет Победы"	ТР		0,5 дн	11.11.2024	11.11.2024
г. Н.Чебоксарск	КЛ-10 кВ от яч.36 ПС Спутник до яч. 11 РП "ЧДСК РАФФ+"	с отключением		Укладка кабельной перемычки и монтаж соединительной и концевой муфты	ТР		2 дн	13.11.2024	14.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Доливка трансформаторного масла в тр-р №1	ТО		0,5 дн	13.11.2024	13.11.2024
г. Чебоксары	ТП-5 мкр. "Садовый"	с отключением		Монтаж вводного автомата 1,2 секции в панели 8,11, монтаж секционного автомата в панели 9 ТП-5 "Садовый"	ТР		1 дн	14.11.2024	14.11.2024
г. Н.Чебоксарск	КЛ-10 кВ от яч.36 ПС Спутник до яч. 11 РП "ЧДСК РАФФ+"	с отключением		Раскатка КЛ-10 кВ от яч.36 ПС Спутник до яч. 11 РП "ЧДСК РАФФ+"	ТР		1 дн	15.11.2024	15.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Раскопка траншеи для обнаружения места повреждения КЛ	ТО		1 дн	18.11.2024	18.11.2024
кп. "Белая Усадьба"	ВЛ-10 кВ Л-7 Чандрово кп. "Белая усадьба"	с отключением		Техническое обслуживание РЛНД-10 кВ КТП-"Белая усадьба"	ТО		0,5 дн	19.11.2024	19.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Закопка траншеи КЛ	ТР		1 дн	19.11.2024	19.11.2024
г.Чебоксарск	РП-37 Благовещенский	без отключения		Покраска фасада здания, дверей	ТО		1 дн	20.11.2024	20.11.2024
г.Чебоксарск	ВЛ-110 кВ "Кугеси-1-Кугеси-2"	без отключения		Осмотр воздушной линий	ТО		0,5 дн	21.11.2024	21.11.2024
г. Н.Чебоксарск	КЛ-10 кВ от яч.36 ПС Спутник до яч. 11 РП "ЧДСК РАФФ+"	с отключением		Раскопка траншеи для обнаружения места повреждения КЛ 10 кВ от яч. 36 Спутник	ТР		1 дн	21.11.2024	21.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Монтаж соединительной муфты в яч. 7 РУ-6 кВ	ТР		1 дн	22.11.2024	22.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Монтаж РЛНД на оп. №1	ТР		1 дн	22.11.2024	22.11.2024
г.Чебоксары	ВЛ-10 кВ от ТП-1 "Тихая Слобода" в сторону ТП-3 "Тихая Слобода"	без отключения		Расчистка охранной зоны	ТО		1 дн	25.11.2024	25.11.2024
д. Москакасы	ТП-"АБЗ Москакасы"	с отключением		Техническое обслуживание Т-1,2; РУ-0,4 кВ	ТО		1 дн	25.11.2024	25.11.2024
г.Чебоксарск	ВЛ-110 кВ "Кугеси-1-Кугеси-2"	без отключения		Расчистка охранной зоны ВЛ	ТО		2 дн	27.11.2024	28.11.2024
кп. "Белая Усадьба"	КТП-"Белая усадьба", РУ-0,4 кВ	с отключением		Замена водных и секционных рубильников. Замена РНПП	ТР		1 дн	29.11.2024	29.11.2024
г. Н.Чебоксарск	ПС 35/6 кВ "НЗСМ"	с отключением		Доливка трансформаторного масла в тр-р №1	ТО		0,5 дн	29.11.2024	29.11.2024