Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" за август 2026 года									
Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
Служба ТО и Р									
г. Новочебоксарск	ВЛ-10 кВ Л-45 от ПС 110/35/10 кВ "Спутник"	без отключения		Расчистка охранной зоны, дробление веток и кустарников	ТО		1 дн.	03.08.2026	03.08.2026
г. Чебокары	ПС 35/10 кВ "Тихая Слобода"	без отключения		Опрыскивание гирбецидом охранной зоны	ТО		1 дн.	04.08.2026	04.08.2026
г. Новочебоксарск	КЛ-6 кВ от РТП-ЧДСК яч.12 до ПС 110/35/10 кВ "Спутник" яч.15	с отключением		Раскопка места повреждения	АВР		1 дн.	05.08.2026	05.08.2026
г. Новочебоксарск	ТП-114 "НГАТП"	с отключением		Техническое обслуживание	ТО		1 дн.	05.08.2026	05.08.2026
г. Чебокары	ВЛ-110 кВ "Кугеси-1", "Кугеси-2"	без отключения		Опрыскивание гирбецидом охранной зоны	ТО		2 дн.	06.08.2026	07.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Раскопка места повреждения (1 место)	АВР		1 дн.	06.08.2026	06.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Закопка места повреждения (1 место)	АВР		1 дн.	07.08.2026	07.08.2026
г. Новочебоксарск	КЛ-6 кВ от РТП-ЧДСК яч.12 до ПС 110/35/10 кВ "Спутник" яч.15	с отключением		Закопка места повреждения	АВР		2 дн.	07.08.2026	11.08.2026
г. Чебокары	ВЛ-10 кВ "ВСК" линии 20,21 от ПС 110/10 "Лапсары"	без отключения		Осмотр, установка информационных табличек на ВЛ	ТО		1 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Раскопка места повреждения (2 место)	АВР		1 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Закопка места повреждения (2 место)	АВР		1 дн.	11.08.2026	11.08.2026
г. Новочебоксарск	ВЛ-10 кВ Л-45 от ПС 110/35/10 кВ "Спутник"	без отключения		Опрыскивание гирбецидом охранной зоны	ТО		1 дн.	12.08.2026	12.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Раскопка места повреждения (3,4 место)	АВР		2 дн.	13.08.2026	14.08.2026
г. Чебоксары	к.п. Тихая слобода	без отключения		Установка информационных плакатов на ВЛ	ТО		1 дн.	14.08.2026	14.08.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РП-1 яч.26 до ТП-6А яч.4	с отключением		Закопка места повреждения (3,4 место)	АВР		1 дн.	17.08.2026	17.08.2026
г. Чебокары	ТП-743	без отключения		Покраска фасада ТП	ТО		1 дн.	18.08.2026	18.08.2026

г. Чебокары	ВЛ-10 кВ Л-13 «Москакасы».	с отключением		Замена РЛНД на опоре №275	ТР		1 дн.	19.08.2026	19.08.2026
г. Чебокары	ГПП-1 до ТП-47/1 "Янтарь"	с отключением		Раскопка места повреждения	АВР		1 дн.	20.08.2026	20.08.2026
г. Чебокары	ТП-"Белая усадьба"	с отключением		Замена автомата 0,4 кВ	ТР		0,5 дн.	20.08.2026	20.08.2026
г. Чебокары	ГПП-1 до ТП-47/1 "Янтарь"	с отключением		Закопка места повреждения	АВР		1 дн.	21.08.2026	21.08.2026
г. Чебокары	ТП-931 "Премьер"	с отключением		Прокладка КЛ-0,4 кВ до ул. Герцена, поз. 3 (Техприс)	ТР		3 дн.	21.08.2026	31.08.2026
г. Чебокары	ПС 110/6 кВ "ВНИИР"	без отключения		Покос травы в ОРУ-110 кВ	ТО		1 дн.	25.08.2026	25.08.2026
г. Чебокары	РТП-1 "ЮЭС"	с отключением		Подключение трансформатора для ЭТЛ	АВР		1 дн.	25.08.2026	25.08.2026
г. Чебокары	ВЛ-"Набережная"	без отключения		Покос травы в охранной зоне	ТО		1 дн.	26.08.2026	26.08.2026
г. Новочебоксарск	ВЛ-6 кВ Л-36, от ПС Порт 110/35/6 кВ	с отключением		Ремонт воздушной линии	ТР		1 дн.	27.08.2026	27.08.2026
г. Чебокары	ПС 110/6 кВ "ВНИИР"	с отключением		Вывоз ТСН-2	ТР		0,5 дн.	28.08.2026	28.08.2026
г. Новочебоксарск	ТП-"Ситиматик", КТП-1 "Ситиматик", КТП-2 "Ситиматик"	с отключением		Техническое обслуживание	ТО		1 дн.	28.08.2026	28.08.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 "Мясокомбинат"	без отключения		Покос травы в ОРУ-110 кВ	ТО		1 дн.	31.08.2026	31.08.2026
г. Чебокары	РТП-1 "ЮЭС"	без отключения		Расчистка охранной зоны, дробление веток и кустарников	ТО		1 дн.	31.08.2026	31.08.2026
Цивильский РЭС									
г.Цивильск	ТП-19	без отключения		Обшивка стен профлистом	ТР		3 дн.	03.08.2026	05.08.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 руб. 21	с отключением		Монтаж провода	ТР		0,5 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 руб. 5	с отключением		Монтаж провода	ТР		0,5 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 руб. 5	с отключением		Монтаж провода СИП, подключение домовых вводов	ТР		1 дн.	11.08.2026	11.08.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 руб. 21	без отключения		Замена оп.1, монтаж ж/б приставки к оп. 14-17	ТР		1 дн.	12.08.2026	12.08.2026
г.Цивильск	КЛ-10 кВ от оп.64 до ТП-14 яч. 12 от РП-1	без отключения		Замер изоляции	ТО		0,25 дн.	13.08.2026	13.08.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ руб. 4 от ТП-20	без отключения		Монтаж провода СИП оп. 1-14	ТР		0,5 дн.	18.08.2026	18.08.2026

г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ руб. 4 от ТП-20	с отключением		Переключение абонентов на СИП оп. 1-14	ТР		0,5 дн.	19.08.2026	19.08.2026
г.Цивильск	КТП-10 (старая)	без отключения		Демонтаж и перевозка корпуса КТП-10 (старая) для монтажа к ЗТП-5.Установка КТП-10	ТР		1 дн.	20.08.2026	20.08.2026
г.Цивильск	Временная ТП-5	без отключения		Перевозка КЛ-10 кВ яч. 10 от РП-1 в РУ-0,4 кВ ТП-5	ТО		1 дн.	21.08.2026	21.08.2026
г.Цивильск	РУ-10 кВ ТП-5	с отключением		Расшиновка Т-2	ТР		0,25 дн.	24.08.2026	24.08.2026
г.Цивильск	ТП-5 (временная)	с отключением		Монтаж трансформатора, переподлючение абонентов	ТР		0,5 дн.	25.08.2026	25.08.2026
г.Цивильск	ТП-5 (временная)	с отключением		Переподключение кабельных выводов 0,4 кВ ТП-5 на временную ТП	ТР		1 дн.	26.08.2026	26.08.2026
г.Цивильск	РУ-0,4 Кв ТП-5	с отключением		Переподключение отходящих КЛ-0,4 кВ №2,6,8,9 к РУ-0,4 кВ временной ТП-10/0,4 кВ	ТР		1 дн.	27.08.2026	27.08.2026
г.Цивильск	РУ-0,4 кВ ТП-5	с отключением		Переподключение отходящих КЛ-0,4 кВ руб. 8 к РУ-0,4 кВ временной ТП-10/0,4 кВ	ТР		1 дн.	28.08.2026	28.08.2026
	ТП-5	с отключением		Демонтаж неработающего оборудования	ТР		1 дн.	31.08.2026	31.08.2026
Мариинско-Посадский РЭС									
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-10М по ул.Николаева	с отключением		Переключение подводок - 4 провода (10шт)	ТР		1дн.	03.08.2026	03.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-10кВ Л-25	с отключением		Замена дерев.опор на ж/б №№ 47, 48, 49, 52	ТР		1дн.	13.08.2026	13.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-30М по ул. Щорса,22	без отключения		Перетяжка подводки - 1вв.	ТО		1дн.	14.08.2026	14.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-15М; ВЛ-0,4кВ от ТП-30М	без отключения		Обход ВЛ (актуализация протяженности ВЛ)	ТО		1дн.	20.08.2026	20.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Ленинская	без отключения		Установка ж/б опор - 1шт.	ТО		0,25дн.	21.08.2026	21.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-16М по ул. Свердлова, 34	без отключения		Ремонт подводки - 1вв.	ТО		1дн.	25.08.2026	25.08.2026

г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Ленинская	без отключения		Ремонт ВЛ (монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6 - 45м)	ТР		0,25дн.	26.08.2026	26.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-50М по ул.-Денисово, Менделеева	без отключения		Ремонт ВЛ (монтаж провода СИП СИП-2 3х50+1х70+2х16 - 88м)	ТР		0,25дн.	26.08.2026	26.08.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Ленинская,15	без отключения		Переключение подводки - 1вв.	ТО		1дн.	31.08.2026	31.08.2026
Козловский РЭС									
Козловский район станция Тюрлема	ТП-4К	с отключением		Перетяжка провода А-35	АР		0,312 дн.	01.08.2026	01.08.2026
Козловский район 710 км М7	ТП-5К	с отключением		Замена патронов ПТ	АР		0,312 дн.	02.08.2026	02.08.2026
г. Козловка	ТП-13	с кратковременным отключением		Замена автоматического выключателя	ТО		0,125 дн.	04.08.2026	04.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Садовая, Октябрьская, Ленина	с кратковременным отключением		Монтаж провода СИП, на ранее установленную опору СВ-95	ТР		1 дн.	05.08.2026	05.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Садовая, Октябрьская, Ленина	с кратковременным отключением		Монтаж провода СИП, на ранее установленную опору СВ-95	ТР		1 дн.	06.08.2026	06.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Садовая, Октябрьская.	с кратковременным отключением		Монтаж провода СИП, на ранее установленную опору СВ-95	ТР		1 дн.	07.08.2026	07.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, по ул. Маяковского	с отключением		Чистка охранной зоны , вывоз веток	ТО		0,562 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, по ул. Садовая, Октябрьская	с кратковременным отключением		Чистка охранной зоны , вывоз веток	ТО		0,125 дн.	10.08.2026	10.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Садовая, Октябрьская.	с кратковременным отключением		Монтаж провода СИП, ОПН, на ранее установленную опору СВ-95, знаков информации.	ТР		0,562 дн.	11.08.2026	11.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса	с кратковременным отключением		Разметка трассы ВЛИ	ТР		0,5 дн.	12.08.2026	12.08.2026

г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		1 дн.	14.08.2026	14.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		0,75 дн.	17.08.2026	17.08.2026
г. Козловка	ТП-23	без отключения		Чистка охранной зоны , вывоз веток	ТО		0,375 дн.	19.08.2026	19.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса.	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		0,312 дн.	19.08.2026	19.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса.	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		1 дн.	20.08.2026	20.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса.	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		1 дн.	21.08.2026	21.08.2026
г. Козловка	КТП-11	без отключения		Монтаж контура заземления	КР		0,75 дн.	24.08.2026	24.08.2026
г. Козловка	КТП-11	с отключением		Демонтаж старой КТП, монтаж новой КТП.	КР		1 дн.	25.08.2026	25.08.2026
г. Козловка	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Западная	без отключения		Чистка охранной зоны	ТО		0,25 дн.	26.08.2026	26.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		0,25 дн.	26.08.2026	26.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса, Дачная	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		1 дн.	27.08.2026	27.08.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП22, по ул. Карла Маркса, Дачная	с кратковременным отключением		Строительство ВЛИ-0,4 кВ	КР		1 дн.	28.08.2026	28.08.2026
г. Козловка	ТП-4	с отключением		Замена патронов ПТ	АР		0,125 дн.	30.08.2026	30.08.2026