Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" за июль 2026 года									
Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
Служба ТО и Р									
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от ТП-930 яч.2 до ТП-516 яч.11	с отключением		Раскопка места повреждения	АВР		1 дн.	01.07.2026	01.07.2026
г. Чебокары	ТП-582	с отключением		Текущий ремонт трансформатора	ТР		1 дн.	02.07.2026	02.07.2026
г. Чебокары	ТП-931 "Премьер"	с отключением		Прокладка КЛ-0,4 кВ до ул. Герцена, поз. 3 (Техприс)	ТР		5 дн.	03.07.2026	31.07.2026
г. Чебокары	КТП-СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. №7	ТР		1 дн.	06.07.2026	06.07.2026
г. Новочебоксарск	ЯКНО от Л-45	с отключением		Текущий ремонт, замена опорных изоляторов	ТР		1 дн.	06.07.2026	06.07.2026
г. Новочебоксарск	ТП-3, ТП-4	с отключением		Замена опорных изоляторов	ТР		1 дн.	07.07.2026	07.07.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РТП-36 яч.9 до ПС 110/6/6 кВ "Западная" яч.104	с отключением		Раскопка места повреждения(1место)	АВР		6 дн.	08.07.2026	15.07.2026
г. Чебокары	ВЛ-110 кВ "Кугеси-1"	с отключением		Замена изоляторов на оп. №43-70	ТР		1 дн.	08.07.2026	08.07.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 "Мясокомбинат"	с отключением		Замена опорных изолятров на СР-110-1	ТР		1 дн.	08.07.2026	08.07.2026
г. Чебокары	РТП-"Речпорт"	с отключением		Замена автоматов 0,4 кВ	ТР		1 дн.	14.07.2026	14.07.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РТП-36 яч.9 до ПС 110/6/6 кВ "Западная" яч.104	с отключением		Закопка места повреждения(1место)	АВР		1 дн.	16.07.2026	16.07.2026
г. Чебокары	ТП-"Артек"	без отключения		Монтаж решеток вентиляции	ТО		0,5 дн.	16.07.2026	16.07.2026
г. Чебокары	ТП-"Деловые линии"	без отключения		Ремонт петли двери 0,4 кВ	ТР		0,5 дн.	16.07.2026	16.07.2026
г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РТП-36 яч.9 до ПС 110/6/6 кВ "Западная" яч.104	с отключением		Раскопка места повреждения(2место)	АВР		3 дн.	17.07.2026	22.07.2026
г. Чебокары	ТП-648	без отключения		Покраска фасада ТП	ТР		1 дн.	21.07.2026	21.07.2026
г. Новочебоксарск	КЛ-6 кВ от РТП-ЧДСК яч.12 до ПС 110/35/10 кВ "Спутник" яч.15	с отключением		Раскопка места повреждения	АВР		3 дн.	23.07.2026	30.07.2026
г. Чебокары	РТП-36	с отключением		Текущий ремонт 2 секции шин	ТР		1 дн.	24.07.2026	24.07.2026

г. Чебокары	КЛ-6 кВ от РТП-36 яч.9 до ПС 110/6/6 кВ "Западная" яч.104	с отключением		Закопка места повреждения(2место)	АВР		2 дн.	24.07.2026	27.07.2026
г. Чебокары	ПС 110/6 кВ "ВНИИР"	с отключением		Замена шлейфов от ВЛ-110 кВ «Южная-1»	ТР		1 дн.	25.07.2026	25.07.2026
г. Чебокары	ТП-582	с отключением		Ошиновка трансформатора	ТР		1 дн.	28.07.2026	28.07.2026
г. Новочебоксарск	КТП-3, КТП-4	с отключением		Текущее обслуживание КТП	ТО		1 дн.	28.07.2026	28.07.2026
г. Новочебоксарск	КТПН –6/0,4 Горизонт Консалт	с отключением		Подключение КТП	ТР		1 дн.	29.07.2026	29.07.2026
г. Чебокары	КТП-СНТ "40 лет Победы"	с отключением		Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. №6	ТР		1 дн.	29.07.2026	29.07.2026
г. Чебоксары	ПС 110/6 кВ "ВНИИР"	с отключением		Ошиновка трансформатора №1	ТО		0,5 дн.	29.07.2026	29.07.2026
г. Чебоксары	Тихая слобода	без отключения		Замена навесных замков, установка информационных плакатов	ТР		1 дн.	30.07.2026	30.07.2026
г. Чебоксары	КТП-"Лесхоз"	с отключением		Расчистка, устранение обрыва ВЛ-0,4 кВ	ТР		1 дн.	30.07.2026	30.07.2026
г. Чебоксары	РП, ТП "Радужный"	без отключения		Монтаж электрических конвекторов	ТР		1 дн.	31.07.2026	31.07.2026
Цивильский РЭС									
г. Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 руб. 4	с отключением		Замена провода	ТО		0,25 дн	01.07.2026	01.07.2026
г. Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 руб. 3 оп. 41	с отключением		Замена оборванного провода к ж/д ул. Куйбышева, 41	АВР		0,25 дн	06.07.2026	06.07.2026
г. Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 руб. 3	без отключения		Расчистка трассы по ул. М. Григорьева	ТО		0,5 дн	07.07.2026	07.07.2026
г. Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 руб. 4	с отключением		Замена провода А-25 на СИП м/у оп. 3.43-42-41-40,34	ТО		0,5 дн	08.07.2026	08.07.2026
г. Цивильск	ТП-5,8,12,9,48,49,50	без отключения		Покос травы	ТО		1 дн	13.07.2026	13.07.2026
г. Цивильск	ВЛ-10 кВ яч. 10	без отключения		Осмотр линии после аварийного отключения	ТО		0,5 дн	17.07.2026	17.07.2026
г. Цивильск	ТП-2	без отключения		Замер контр. Линии изоляции КЛ-10 кВ яч. 10 от РП-1	ТО		0,5 дн	20.07.2026	20.07.2026
г. Цивильск	ТП-48,49	без отключения		Покос травы	ТО		0,5 дн	20.07.2026	20.07.2026
г. Цивильск	ВЛ-10 кВ Л-10 от РП-1	без отключения		Расчистка трассы в пролете оп. 24-25-26	ТО		0,25 дн	20.07.2026	20.07.2026
г. Цивильск	ТП-19	без отключения		Монтаж закладных для обшивки стен ТП	КР		0,25 дн	28.07.2026	28.07.2026
г. Цивильск	ТП-19	без отключения		Монтаж закладных для обшивки стен ТП	КР		1 дн	29.07.2026	29.07.2026

г. Цивильск	ТП-19	без отключения		Монтаж закладных для обшивки стен ТП	КР		1 дн	30.07.2026	30.07.2026
Мариинско-Посадский РЭС									
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-50 по ул.Менделеева	без отключения		Замена одностечной ж/б опоры ВЛ	АВР		0,125 дн.	09.07.2026	09.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-10М	с отключением		Замена деревянных опор на ж/б опоры по ул. Николаева - 3шт.	КР		0,437 дн.	09.07.2026	09.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-15М по ул.Курчатова	с отключением		Замена провода ВЛ СИП-4 4х25 - 60м	АВР		1дн.	14.07.2026	14.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-42М по ул.Новая	с отключением		Замена провода ВЛ А-35 - 50м; обрезка крон деревьев - 10шт.	АВР		1дн.	17.07.2026	17.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-52М по ул. 1-я Луговая, 16	без отключения		Замена подводки - 1вв.	ТО		0,5дн.	20.07.2026	20.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-7М по ул.Красная	без отключения		Ремонт ВЛ	АВР		1дн.	25.07.2026	25.07.2026
г. Мариинский Посад	ТП-5М	с отключением		Ремонт силового трансформатора №2	ТР		1дн.	27.07.2026	27.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-10М	с отключением		Монтаж: СИП 4х16 - 100м; СИП 2х16 - 100м	КР		1дн.	28.07.2026	28.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-42М по ул.Новая	без отключения		Замена провода ВЛ СИП-4 2х16 - 20м	АВР		0,5дн.	29.07.2026	29.07.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-10М	с отключением		Монтаж провода СИП 4х70 на опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-10 по ул. Николаева - 350м	КР		1дн.	31.07.2026	31.07.2026
Козловский РЭС									
г. Козловка	ТП-15	без отключения		Замер температур контактных соединений	ТО		0,187 дн.	02.07.2026	02.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Октябрьская, Набережная.	без отключения		Осмотр.	ТО		0,125 дн.	03.07.2026	03.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Октябрьская.	без отключения		Монтаж провода СИП	ТО		1 дн.	03.07.2026	03.07.2026

г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-3, по ул. Пушкина.	с кратковременным отключением		чистка охранной зоны ВЛ-0,4 кВ, вывоз веток	ТО		0,375 дн.	06.07.2026	06.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-9, по ул. Виноградова.	без отключения		Осмотр.	ТО		0,25 дн.	06.07.2026	06.07.2026
г. Козловка	ВЛ-10 кВ Ф. 11 Козловка, по ул. Крупской	без отключения		чистка охранной зоны ВЛ-10 кВ, вывоз веток	ТО		0,375 дн.	08.07.2026	08.07.2026
г. Козловка	ТП-30	с отключением		Демонтаж рубильников РПС, монтаж автоматических выключателей	ТО		0,437 дн.	08.07.2026	08.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-22, по ул. Карла Маркса.	без отключения		Перетяжка домовых вводов (СИП)на новую опору	ТО		0,437 дн.	09.07.2026	09.07.2026
г. Козловка	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6, по ул. Октябрьская, Дружбы и др.	без отключения		монтаж знаков информации на опорах ВЛИ	ТО		0,437 дн.	09.07.2026	09.07.2026
г. Козловка	ВЛ-10 кВ Ф. 11 Козловка, по ул. Октябрьская	без отключения		чистка охранной зоны ВЛ-10 кВ, вывоз веток	ТО		0,312 дн.	10.07.2026	10.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-9, по ул. Звездная.	без отключения		переключене потребителей (выравнивание нагрузок)	ТО		0,25 дн.	13.07.2026	13.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Садовая.	без отключения		демонтаж (вывоз) старых опор	ТО		0,312 дн.	13.07.2026	13.07.2026
г. Козловка	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6, по ул. Дружбы.	без отключения		ремонт контактного соединения на ВЛИ	АВР		0,125 дн.	13.07.2026	13.07.2026
г. Козловка	ТП-4	с отключением		Осмотр ВЛ-0,4 кВ, замена плавких вставок	АВР		0,187 дн.	14.07.2026	14.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4,5,6, по улицам Октябрьская, Пролетарская, Советская.	без отключения		Бурение отверстий под установку опор	ТО		0,625 дн.	15.07.2026	15.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4,5,6, по улицам Октябрьская, Пролетарская, Советская.	без отключения		монтаж опор (приставок ПТ)	ТО		0,625 дн.	16.07.2026	16.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Советская.	с отключением		перетяжка провода А-35	ТО		0,437 дн.	20.07.2026	20.07.2026
г. Козловка	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Октябрьская.	без отключения		перетяжка провода СИП	ТО		0,437 дн.	20.07.2026	20.07.2026
г. Козловка	ТП-11,28,37,21,5,32,16	без отключения		чистка охранной зоны	ТО		0,625 дн.	21.07.2026	21.07.2026

г. Козловка	ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6 по ул. Октябрьская.	без отключения		перетяжка провода СИП	ТО		0,625 дн.	22.07.2026	22.07.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, по ул. Октябрьская.	с отключением		Монтаж провода СИП, перетяжка провода А-35, на ранее установленную опору СВ-95	ТО		0,375 дн.	24.07.2026	24.07.2026
г. Козловка	ТП-18	без отключения		чистка охранной зоны , вывоз веток	ТО		0,375 дн.	28.07.2026	28.07.2026