Ремонт ЛЭП и оборудования ООО " РЭС-Энерго" за март 2026 года									
Объект	Оборудование	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Содержание работ	Вид ремонта	Прочие примечания	Время ремонта. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец
Служба ТО и Р									
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	без отключения		Расчистка территории от снега	ТО		1 дн.	02.03.2026	02.03.2026
г. Чебокары	ТП-"Лесхоз"	с отключением		Восстановление вылетевшего вводного нулевого рабочего проводоника у потребителя по ул. Дубравная д.1 в результате падения снега с крыши дома г.Чебоксары. (Смонтировали прокалывающий зажим.)	АВР		0,5 дн.	02.03.2026	02.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	без отключения		Расчистка территории от снега	ТО		0,5 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Чебокары	ТП-"Технопласт" ул. Лапсапрский проезд 14а	с отключением		Замена контактов рубильника	ТР		0,5 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Чебокары	КЛ-10 кВ от ТП-"Диапазон" до ТП-"Мастерстрой"	с отключением		Закопка места повреждения	АВР		0,5 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Чебокары	ТП-2 Радужный	без отключения		Расчистка территории от снега	ТО		0,5 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	с отключением		Чистка изолятора. Сушка ЗРУ. Расшиновка транса.	ТО		1 дн.	04.03.2026	04.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	с отключением		Замена неисправных изоляторов.	ТО		1 дн.	05.03.2026	05.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	с отключением		Сушка тепловой пушкой панель сигнализации "Кристал".	ТО		1 дн.	06.03.2026	06.03.2026
г. Чебокары	ТП-580, ТП-570, ТП-582, ТП-983, РП-37	без отключения		Расчистка территории от снега	ТО		1 дн.	10.03.2026	10.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 кВ "Мясокомбинат"	с отключением		Текущий ремонт 1 секции.	ТР		2 дн.	10.03.2026	11.03.2026
г. Чебокары мкр. Садовый	ТП-3, ТП-5, ТП-ЖБК-1,ТП-12, ТП-11, ТП-9, ТП-7,ТП-9, ТП-18 Малинки, РП-4, ТП-5.1, ТП-5.20, ТП-5.23, ТП-С21, ТП-422, ТП-776	без отключения		Расчистка снега спецтехникой.	ТО		1 дн.	11.03.2026	11.03.2026
г. Чебокары	ТП- 646, 645, 760, 796	без отключения		Расчистка территории от снега	ТО		1 дн.	11.03.2026	11.03.2026
г. Чебокары	ТП-3, ТП-5, ТП-ЖБК-1,ТП-12, ТП-11, ТП-9, ТП-7,ТП-9, ТП-18 Малинки, РП-4, ТП-5.1, ТП-5.20, ТП-5.23, ТП-С21, ТП-422, ТП-776 (мкр. Садовый)	без отключения		Расчистка снега спецтехникой.	ТО		1 дн.	12.03.2026	12.03.2026
г. Чебокары	ТП- 646, 645, 760, 796	без отключения		Уборка снега вручную.	ТО		1 дн.	12.03.2026	12.03.2026
г. Чебокары	ТП-576, ТП-580, ТП-703, ТП-Акварель, ТП-908, ГПП-2	без отключения		Расчистка снега спецтехникой.	ТО		1 дн.	13.03.2026	13.03.2026

г. Чебокары, г. Новочебоксарск	ТП-11, ТП-662, ТП на (Ленина д.7 кор.1). - Чебоксары ПС НЗСМ, ТП-ЦРП, ТП-8, ТП-10 - Н.Чебоксарск ТП- Травянка	без отключения		Расчиска ТП от снега вручную.	ТО		1 дн.	13.03.2026	13.03.2026
г. Чебокары	РП-1 ЮЭС, ТП-733, ТП-783, ТП-734, ПС "Мясокомбинат", ТП-851, ТП-555, ТП-Сюктерка, ТП- 1, 3, 4, 5, 6 Тихая Слобода	без отключения		Расчистка снега спецтехникой.	ТО		1 дн.	16.03.2026	16.03.2026
г. Чебокары	ТП-801, ТП-802, ТП-804, ТП-805, ТП-811, ТП-817 мкр. Н. Город	без отключения		Расчиска ТП от снега вручную.	ТО		1 дн.	16.03.2026	16.03.2026
г. Чебокары	ТП-576, ТП-648, РП-49, ТП-649 - мкр. Финская Долина	без отключения		Расчиска ТП от снега вручную.	ТО		1 дн.	16.03.2026	16.03.2026
г. Чебокары	ТП в мкр. Садовый	без отключения		Уброка снега с крыши вручную	ТО		1 дн.	17.03.2026	17.03.2026
г. Чебокары	ТП-422	без отключения		Откачка воды и отвод воды.	ТО		2 дн.	17.03.2026	18.03.2026
г. Н.Чебокарск	ПС "НЗСМ", ТП-812, ТП-4	без отключения		Осмотр ТП.	ТО		1 дн.	17.03.2026	17.03.2026
г. Чебокары	ТП-Ютон, ТП-6	без отключения		Уброка снега с крыши вручную	ТО		1 дн.	17.03.2026	17.03.2026
г. Чебокары	РП-2, РП-3 мкр. Садовый	без отключения		Уброка снега с крыши вручную	ТО		1 дн.	18.03.2026	18.03.2026
г. Чебокары	ТП в мкр. Садовый	без отключения		Откачка воды и отвод воды.	ТО		5 дн.	19.03.2026	30.03.2026
г. Чебокары	ТП-"Электротехпласт"	с отключением		Текущий ремонт трансформатора	ТР		1 дн.	20.03.2026	20.03.2026
г. Чебокары	РП-10 "АТП-2" ввод №2 от ПС 110/10 "Кугеси"	с отключением		Техническое обслуживание яч. №106	ТО		0,5 дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Чебокары	ПС 110/10 "Мясокомбинат", ПС 35/10 кВ "Тихая Слобода"	без отключения		Осмотр подстанции	ТО		0,5 дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Чебокары	РП-10 "АТП-2" ввод №2 от ПС 110/10 "Кугеси"	с отключением		Замена прокладки и доливка масла в МВ яч. №106	ТР		1 дн.	24.03.2026	24.03.2026
г. Чебоксары	ПС 110/6 "ВНИИР"	без отключения		Осмотр подстанции	ТО		0,5 дн.	25.03.2026	25.03.2026
г. Чебоксары	ТП-735, ТП-"Соляное"	без отключения		Расчиска ТП от снега вручную.	ТО		1 дн.	26.03.2026	26.03.2026
г. Чебоксары	ПС 110/10 "Мясокомбинат"	с отключением		Монтаж двигателей обдува трансформатора №2	ТР		1 дн.	31.03.2026	31.03.2026
г. Н.Чебокарск	ТП-112	с отключением		Текущий ремонт 2 секции шин РУ-10 кВ, трансорматора №2	ТР		1 дн.	31.03.2026	31.03.2026
Цивильский РЭС									
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ руб. 6 от ТП-22	с отключением		Замена изолятора, перетяжка магистрального провода (сход снега с крыши жилого дома ул. П. Иванова, 5а)	АВР		0,5 дн	03.03.2026	03.03.2026
г.Цивильск	ТП г. Цивильск	без отключения		Расчистка подходов и подъездных путей к ТП	ТО		0,5 дн	03.03.2026	03.03.2026
г.Цивильск	ТП-3 ООО "Вурнарец" по ВЛ-10 кВ №9 от ПС "Динамо"	с отключением		Чистка оборудования РУ-10 кВ, доливка масла в Т-1	ТО		0,25 дн	04.03.2026	04.03.2026

г.Цивильск	ТП-22 руб. 6	без отключения		Осмотр линии ВЛ-0,4 кВ	ТО		0,25 дн	05.03.2026	05.03.2026
г.Цивильск	ТП-5	без отключения		Расчистка подходов и подъездных путей к ТП	ТО		0,5 дн	13.03.2026	13.03.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-19	с отключением		Устранение неисправностей (обрыв провода РДК г. Цивильск)	АВР		0,5 дн	16.03.2026	16.03.2026
г.Цивильск	ВЛ-10 кВ от ПС "Цивильск" до ТП-2,5,8,10,16,6,21,34,35	без отключения		Демонтаж провода от оп. 1 до оп. 11			0,5 дн	24.03.2026	24.03.2026
г.Цивильск	ВЛ-0,4 кВ от ТП-20	с отключением		Замена подводки к жилому дому по ул. Шоссейная, 16	ТО		0,5 дн	25.03.2026	25.03.2026
Марийско-Посадский РЭС									
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-15М по ул. Курчатова,3 (МКД)	с отключением		Обход, осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-15М руб. 2 по ул. Курчатова; ремонт подводки по адресу ул. Курчатова,3; замена провода СИП 2х16 - 15м.	АВР		1дн.	01.03.2026	01.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-23М по ул. Котовского,35 (МКД)	с отключением		Обход, осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-23М ; замена подводки - 1вв.	АВР		1дн.	02.03.2026	02.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Бондарева	без отключения		Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Бондарева	ТО		0,25дн.	13.03.2026	13.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-21М	с отключением		Обход, осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-21М руб. 2,3 по ул. Чкалова; ремонт подводки по адресу ул. Чкалова,61а	АВР		0,25дн.	13.03.2026	13.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-2М по ул. Московская, Пролетарская	с отключением		Обход, осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-2М руб. 11, 6. 7 по ул. Московская, Казанская, Пролетарская; замена предохранителей на ТП-2М - 4шт.	АВР		0,5дн.	13.03.2026	13.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-10М по ул. Николаева	без отключения		Обрезка крон деревьев рядом с ВЛ-0,4кВ от ТП-110М по ул. Николаева -2 дер.	ТО		0,5дн.	18.03.2026	18.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-16М по ул. Герцена, 24	с отключением		Ремонт подводки (замена анкерного зажима)	АВР		0,5дн.	19.03.2026	19.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-22М по ул. Горького, 29	с отключением		Ремонт подводки (перетяжка провода)	АВР		0,5дн.	19.03.2026	19.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-42М по ул. Новая,1	с отключением		Ремонт подводки - 1вв.	АВР		0,25дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-42М по ул. Солнечная,1	без отключения		Замена подводки - 1вв.	ТО		0,25дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-1М по ул. Молодежная,11	с отключением		Ремонт подводки (замена прокал.зажима-2шт)	АВР		0,5дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Мариинский Посад	ВЛ-0,4кВ от ТП-16М по ул. Герцена,33/2	с отключением		Ремонт подводки (замена прокал.зажима-2шт, замена анкерного зажима-1шт)	АВР		0,5дн.	26.03.2026	26.03.2026
Козловский РЭС									
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ по ул. 30 лет Победы от ТП-6.	без отключения		Ремонт домового ввода жилого дома № 28 А (сход с крыши снега)	АР		0,375 дн.	02.03.2026	02.03.2026

г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, по ул. Мичурина	без отключения		Осмотр.	ТО		0,187 дн.	02.03.2026	02.03.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 по ул. Мелиораторов.	без отключения		Ремонт домового ввода жилого дома № 7-2 (сход с крыши снега)	АР		0,375 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 по ул. Октябрьская.	без отключения		Ремонт домового ввода жилого дома № 9 (сход с крыши снега)	АР		0,25 дн.	03.03.2026	03.03.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2, по ул. Тимирязева, Шоссейная	без отключения		Осмотр.	ТО		0,25 дн.	05.03.2026	05.03.2026
г. Козловка	ВЛ-0,4 кВ от ТП-23, по ул. Комсомольская, Карла Маркса	без отключения		Осмотр.	ТО		0,5 дн.	06.03.2026	06.03.2026
Козловский район, станция Тюрлема	ТП-25	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега.	ТО		0,312 дн.	10.03.2026	10.03.2026
г. Козловка	ТП-14,19	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега.	ТО		0,5 дн.	12.03.2026	12.03.2026
г. Козловка	ТП-14,19,7,10,6	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,31 дн.	13.03.2026	13.03.2026
г. Козловка	ТП-14,19,7,10,6	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,375 дн.	16.03.2026	16.03.2026
г. Козловка	ТП-14,19,7,10,6,13	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,5 дн.	17.03.2026	17.03.2026
г. Козловка	ТП-3,4	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега.	ТО		0,25 дн.	18.03.2026	18.03.2026
г. Козловка	ТП-10,19,14,13,7,15,18	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,312 дн.	18.03.2026	18.03.2026
г. Козловка	ТП-14,19,10,7,8,6,2	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,625 дн.	19.03.2026	19.03.2026
г. Козловка	ТП-22,23,24	без отключения		Чистка охранной зоны ТП от снега, осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,25 дн.	20.03.2026	20.03.2026
г. Козловка	ТП-13,14,19,10,7,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		1,5 часа	20.03.2026	20.03.2026
г. Козловка	ТП-19,10,14,13,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,312 дн.	23.03.2026	23.03.2026
г. Козловка	ТП-19,10,14,13,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,312 дн.	24.03.2026	24.03.2026
г. Козловка	ТП-19,10,14,13,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,25 дн.	25.03.2026	25.03.2026
г. Козловка	ТП-19,10,14,13,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,25 дн.	26.03.2026	26.03.2026
г. Козловка	ТП-19,10,14,13,6	без отключения		Осмотр кабельных каналов в ТП на предмет подтопления.	ТО		0,25 дн.	27.03.2026	27.03.2026